

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	94.6	98.9
中学校	94.6	98.1
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	71.4	71.4

【所見】

平成27年度の学校施設耐震化事業において、小学校では那珂湊第一小学校校舎の耐震補強事業外7事業について、中学校では平磯中学校校舎の耐震補強事業外5事業について、計画期間内に完了できず平成28年度に事業を繰り越したものの、他の計画事業については全て実施することができた。これにより、耐震化率において小・中学校は68%から98.5%に、幼稚園は28.6%から71.4%に進捗し、目標を達成できた。
また、佐野中学校防災機能強化事業が完了したことに伴い、市内全中学校の柔剣道場天井落下防止対策が完了した。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

中根小学校, 大島中学校及び東石川幼稚園については, 耐震補強工事に併せてトイレ改修工事を実施し洋式化及びドライ化を図った。 また, 勝倉小学校校舎と勝田第二中学校校舎は, 耐震補強工事に併せて太陽光発電設備の設置を行った。これらにより, トイレ環境の改善, 環境教育への活用及び避難所機能の向上が図られた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画した全ての事業が完了した後、ひたちなか市教育委員会事務局において事後評価を行い、その結果を本市のホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
学校施設耐震化事業については、本市策定の「ひたちなか市学校施設耐震化整備計画」に基づき、平成29年度を目標年次として引き続き計画的に事業を進めていく。トイレ改修事業については、トイレ改修計画に基づき、平成32年度までの完了を目指して事業を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 ひたちなか市公立学校等施設整備計画

都道府県名	茨城県
市町村名	ひたちなか市

2 計画作成主体 ひたちなか市

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		備考
								施設整備計画の変更 事由	変更年月日	
勝田第三中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年8月28日			
佐野中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成27年10月8日			
中根小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年12月2日			
中根小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成28年1月29日			
中根小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年12月2日			
市毛小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月30日			
佐野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成27年12月25日			
堀口小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月24日			
高野小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月10日			
津田小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年10月25日			
那珂湊第一小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年8月8日			
勝田第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月8日			
佐野中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月24日			

大島中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年2月29日					
大島中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成28年2月29日					
佐野幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	S	○	平成28年3月2日					
佐野幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	○	平成28年12月2日					
東石川幼稚園	①	0502	(特)地震補強	園	S	○	平成28年3月18日					
東石川幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	園	-	○	平成28年3月18日					
東石川幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	-	○	平成28年3月18日					
勝倉小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年3月31日					
勝倉小学校	③	2301	太陽光発電等	校	-	○	平成28年5月2日					
田彦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年11月9日					
枝川小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年10月27日					
	①	0502	地震補強	校	R	×		2次診断の結果、Is値が0.3未満であったことにより(特)地震補強へ切り替えたため。	追加 取下	平成27年9月8日 平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
平磯小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年12月20日					
平磯小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年12月20日					
勝田第二中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年12月9日					
勝田第二中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年12月9日					
勝田第二中学校	③	2301	太陽光発電等	校	-	○	平成28年12月9日			追加	平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
平磯中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年12月9日					
平磯中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年12月9日					
平磯中学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成28年12月9日					
阿字ヶ浦中学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成28年10月27日					
	①	0502	地震補強	校	R	×		2次診断の結果、Is値が0.3未満であったことにより(特)地震補強へ切り替えたため。	追加 取下	平成27年9月8日 平成27年9月8日	平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成27年9月8日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。	
外野小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月24日					
勝田第三中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月4日					
佐野中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年4月26日					

大島中学校		2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月7日			
那珂湊中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年3月7日			
阿字ヶ浦小学校	①	0501	地震補強	校	R	○				
勝田第三中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成27年8月28日			
佐野中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	○	平成27年10月8日			