

社会資本総合整備計画（防災・安全交付金） 事後評価書

平成30年4月30日

計画の名称	ひたちなか市安全で安心な都市公園再整備計画		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成29年度 (4年間)	交付対象	ひたちなか市
計画の目標			

「ひたちなか市公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的に施設の改築や更新を行い、公園内の安全性を確保するとともに、利用者の利便性や快適性の向上を図る。また、公園内のトイレについてバリアフリー化を図り、より快適な公園空間を実現する。

計画の成果目標（定量的指標）	・長寿命化計画に基づき改築・更新した公園施設（遊具等）の割合の増加を図る。 ・都市公園トイレのバリアフリー化施設の増加を図る。
----------------	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値	中間目標値	最終目標値	
	(H25当初)	(H27末)	(H29末)	
施設が改築・更新済の割合 $(\text{施設の改築・更新済数} \div \text{施設の改築・更新予定数【45基】}) \times 100$	0%	64%	100%	
トイレのバリアフリー化箇所数 $(\text{バリアフリー対応済トイレ数【公園】} \div \text{トイレ総数【24公園】}) \times 100$	46%	63%	71%	

全体事業費	合計 (A + B + C)	210百万円	A	210百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.0%
-------	-------------------	--------	---	--------	---	------	---	------	-------------------------------	------

事後評価 (中間評価)

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
—	平成30年4月
	公表の方法
	市ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 基幹事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
A-1	公園	一般	ひたちなか市	直接	ひたちなか市	ひたちなか市都市公園安全・安心対策事業	長寿命化対策(常葉台第2公園等25公園における遊戯施設の改築) 安全安心対策(長堀公園等6箇所における便所のバリアフリー化)	ひたちなか市						210	
合計														210	

B 関連社会資本整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

C 効果促進事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業															
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・公園施設長寿命化計画に基づき計画的、年次的に実施することにより、効率的で効果的な改築・更新が実現できた。 ・健全度判定がC判定・D判定の公園施設から優先的に改築・更新したことにより、公園施設の安全性が向上した。			
Ⅱ 定量的指標の達成状況	指標①（施設が改築・更新済の割合）	最終目標値	45基 100%	目標値と実績値に差が出た要因	一部の遊具について、部分的な修繕等の対応でも安全性を保てることが判明したことから、交付金を活用した更新ではなく修繕等を実施したことによる。
		最終実績値	35基 78%		
	指標②（トイレのバリアフリー化箇所数）	最終目標値	17公園 71%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	17公園 71%		
	指標③	最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

- ・引続き、公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築・更新を実施する。